

(様式1)

教総第107号

令和3年12月10日

文部科学大臣 殿

海津市長 横川 真澄

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

海津市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度～令和2年度（2年間）

（担当）

海津市教育委員会 教育総務課

住所：岐阜県海津市海津町高須515

電話：0584-53-1467

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年11月

(2) 評価の方法

・成果指標を設定して、事業の成果を定量的に把握し、評価する。

【小学校のトイレ洋式化率 事業実施前37.4%→事業実施後61.7%】

4. 総合的な所見

・トイレ洋式化率の低い学校(高須小学校・東江小学校・大江小学校・今尾小学校・海西小学校)のトイレ改修(洋式化・乾式化)を行うことで、子どもたちの教育環境の改善を図ることができた。
・小学校のトイレ洋式化率を上昇させることができた。(事業実施前37.4%→事業実施後61.7%)

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業無し。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業無し。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業無し。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレ洋式化率の低い学校(高須小学校・東江小学校・大江小学校・今尾小学校・海西小学校)のトイレ改修(洋式化・乾式化)を完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業無し。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業無し。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
高須小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.9～R3.3	R.3.3.17		
高須小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.9～R3.3	R.3.3.17		
東江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.9～R3.3	R.3.3.30		
東江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.9～R3.3	R.3.3.30		
大江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.9～R3.3	R.3.3.30		
大江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.9～R3.3	R.3.3.30		
今尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.9～R3.3	R.3.3.18		
今尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.9～R3.3	R.3.3.18		
海西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.9～R3.3	R.3.3.18		
海西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.9～R3.3	R.3.3.18		