

(様式1)

教 総 第 5 3 号

令和6年7月10日

文部科学大臣 殿

海津市長

横川 真澄

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称
海津市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間
令和4年度～令和5年度（2年間）

（担当）

海津市教育委員会教育総務課

住所：岐阜県海津市海津町高須515

電話：0584-53-14367

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年5月

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

各工事とも計画どおり進めることができ、施設整備計画の目標は達成できたと考える。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

屋根防水改修や外壁改修により、施設の長寿命化を図ることができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

ガラスの飛散防止フィルムを設置することにより、防災機能を強化し、安全・安心な教育環境を確保を図ることができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

屋内運動場の照明をLED化することにより、大幅な電力料金の削減や、長寿命化による交換に係るコスト削減を図ることができ、さらにグラウンドを再整備したことで、教育環境の質的な向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
(仮称)高須小学校(統合予定校)	(4)	08	統合(改修)	校	R	R4.9～R5.3	R5.3.31		
(仮称)高須小学校(統合予定校)	(4)	08	統合(改修)	校	R	R5.4～R5.12	R5.12.1		
(仮称)高須小学校(統合予定校)	(4)	08	統合(改修)	屋	R	R4.7～R5.3	R5.3.31		
(仮称)高須小学校(統合予定校)	(4)	08	統合(改修)	屋	R	R5.4～R5.12	R5.12.25		
(仮称)高須小学校(統合予定校)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R5.7～R6.3	R6.3.15		