| 空調設備 | 機器名称 | メーカー | 型式/タイプ | 能力/仕様 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動制御機器 | 自動制御機器 | 横河ジョンソン | - | - | 1 | |
| 個別空調機器<br>(室外機) | PAC-1 救護室系統 | ダイキン工業 | RTZY50CBT (50タイプ) | 冷房能力4.0kw<br>暖房能力5.0kw | 1 | 室内機1台接続 |
| | PAC-2 事務室系統 | ダイキン工業 | RY71B (71タイプ) | 冷房能力7.1kw<br>暖房能力8.0kw前後 | 1 | 室内機2台接続 |
| | PAC-4 2,3階系統 | ダイキン工業 | RQYP224C (224タイプ) | 冷房能力22.4kw<br>暖房能力25.0kw | 1 | 室内機3台接続 |
| | PAC-5 1階ホール監視指導系統 | ダイキン工業 | RQYP560C (560タイプ) | 冷房能力56.0kw<br>暖房能力63.0kw | 1 | 室内機7台接続 |
| | PAC-6 1階トレーニング体操室系統 | ダイキン工業 | RQYP560C (560タイプ) | 冷房能力56.0kw<br>暖房能力63.0kw | 1 | 室内機8台接続 |
| プール系空調機器<br>(外調機) | AHU-1 1階ロッカー、シャワー | 昭和鉄工 | CV-105BS | 105kw | 1 | |
| プール系空調機器<br>(空調機) | AHU-2 プール北 | 昭和鉄工 | CH-250EK | 冷房能力118.4kw<br>暖房能力82.0kw | 1 | |
| | AHU-3 プール南 | 昭和鉄工 | CH-250EK | 冷房能力118.4kw<br>暖房能力82.0kw | 1 | |
| 温水ヒーター | 温水ヒーター | 前田鉄工所 | MFV-F1200A | 1395kw | 1 | |
| 送排風機<br>(換気･排煙兼用) | 排煙機 | 栄興電機工業 | 自動盤 NB1-FRS | - | 1 | 火災時の煙を吸う設備、感知器連動ではなく手動式。排煙口、排煙ダンパーあり。 |
| | 機械室給気ファン SF-1 | テラル | CLFⅡⅢ No 2 | 1.5kw | 1 | |
| | 機械室排気ファン EF-1 | テラル | CLFIⅢ No 2 | 0.75kw | 1 | |
| | 更衣室排気ファン EF-2 | テラル | CLFIⅢ No 2 | 1.5kw | 1 | |
| | 階段給気ファン SF-1 | テラル | CLF-5-No 3-TH-L-RS-K1 | 1.5kw | 1 | |
| | 排気ファン FE-1 (倉庫外壁側) | テラル | CLF5-No 3-BH-R-RS-K1 | 1.5kw | 1 | |
| | 排気ファン FE-2 (倉庫プール側) | テラル | CLF5-No 3-BH-L-RS-K1 | 2.2kw | 1 | |
| | 排気ファン FE-3 (プール水槽室) | テラル | CLF5-No 3-BH-L-RS-K1 | 2.2kw | 1 | |
| | デリベントファン DF-1 | 日本フレクト | DPAC-075-S-C | 0.75kw | 1 | |
| 温水ポンプ | HP-1 (暖房用) | テラル | SJ4-80×65K67.5 | 7.5kw | 1 | |
| | HP-2 (床暖房用) | テラル | SJ4-50×40K63.7 | 3.7kw | 1 | |
| | HP-3 (プール昇温用) | テラル | SJ4-80×65K63.7 | 3.7kw | 1 | |
| | 凍結防止ポンプ | テラル | LP40A6.4-e | 0.4kw | 1 | |
| | 二次循環ポンプ PP-1 | テラル | LP32A6.4-e | 0.4kw | 1 | |
| | 給湯循環ポンプ HP-4 | テラル | LP50B61.5-e | 1.5kw | 1 | |
| | オイルギヤポンプ No.1 | テラル | GPM2-10V | 0.4kw | 1 | |
| | オイルギヤポンプ No.2 | テラル | GPM2-10V | 0.4kw | 1 | |

※　逆風機はありません